

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО «ЭнерГазИнвест - Гуда»

ООО «ЭнергоГазИнвест - Гула»

«Модернизация системы централизованного теплоснабжения муниципального образования Куркинский район Т 2015-2021 — Т 2020-2027

Гульской области на 2017-2031 гг.» за 2020 год

1ЕМ (TW10/54) - 2 шт, ультразвуковых устройств ИП-МХ - 20 шт.							
Всего по группе 2						8 615	5 569
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей							
Реконструкция тепловых сетей от 1к.тк.5/1 до здания ДК ул. Октябрьская, д.41а	2019		2020	2020	589	75	акт технического осмотра
Реконструкция тепловых сетей от 1к.тк.213-1к.тк.214 ул. Театральная, д.12-14			2020	2020	660	106	акт технического осмотра
3.1.3 Реконструкция тепловых сетей от 1к.тк.210-1к.тк.210/5 ул. Ленина, д.12 - ул. Школьная, д.34			2020	2020	2 705	1 072	акт технического осмотра
Реконструкция тепловых сетей от 1к.тк.203-1к.тк.204 ул. Ленина, д.2а - ул. Спортивная, д.3			2020	2020	676	237	акт технического осмотра
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
3.2.1 Мероприятий не предусмотрено	-	-	-	-	0	0	
Всего по группе 3					4 630	1 490	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения							
Всего по группе 4							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения							
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
Всего по группе 5							

Генеральный директор ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

М.А.И.

«19» марта 2021 г.

Р.В. Щербаков



**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
муниципального образования Куркинский район
от источников ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»
за 2020 год**

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Удельный расход топлива и производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой энергии	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План
1	2												
за 2020 год													
1	Модернизация насосного оборудования с заменой существующего насосного оборудования на насосы марки Grundfos NK-100/200/203 с применением ЧРГ в кол-ве 2шт.												
1	Модернизации насосного оборудования с заменой существующего насосного оборудования на насосы марки Grundfos NBE-32-250/199 с применением ЧРГ в кол-ве 2шт. Замена существующих фильтров ХВО с суперфильтром на фильтры типа ФИПа 1-0-0,6 с катионитом КУ-2 в кол-ве 3шт.	0,6	0,375	0	0	157,71	155,8	1,69	0,7	4150	1726,1		
2	Реконструкция тепловых сетей												

Генеральный директор
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

«19» марта 2021 г.

Р.В. Щербаков

