

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»
за 2022 год**


N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации и мероприятия		Год окончания реализации и мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.2 Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
Всего по группе 1								
Группа 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
Всего по группе 2								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.5	Реконструкция тепловой сети котельной №1 п. Волово от ТК13 до ТК14	2022	2022	2022	2022	492,10	322,26	
3.1.13	Реконструкция тепловой сети котельной №2 п. Волово от ЗА5 до ТК4	2022	2022	2022	2022	222,13	294,70	
3.1.22	Реконструкция тепловой сети котельной п. Казанка на участке от ТК14 до ТК15	2022	2022	2022	2022	634,20	395,70	
Всего по группе 3.1						1 348,43	1 012,66	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.3	Реконструкция котельной №2 п. Волово, ул. Ленина д.57в	2022	2022	2022	2022	4 680,80	7 446,84	
Всего по группе 3.2						4 680,80	7 446,84	
Всего по группе 3						6 029,23	8 459,50	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работ систем централизованного теплоснабжения								
Всего по группе 4								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов систем централизованного теплоснабжения								
Всего по группе 5								

**Генеральный директор
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»**

«07» марта 2023 г.

М.П.

Р.В. Шербаков



Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

муниципального образования Воловский район (зона теплоснабжения п. Волово, п. Казачка)

от источников ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

за 2022 год

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплосистема в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплосистема в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплосистема к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплосистема по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	за 2022 год	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция котельной №2 п. Волово с устройством диспетчеризации, автоматизацией насосного оборудования, монтажом котлов и системы химводоподготовки	0,82	0	0,51	0,21	159,07	151,62	1,83	1,54	1922	1587
2	Реконструкция тепловых сетей										

Генеральный директор
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

«01» *сентября* 2023 г.

